



Project	Verrebroek
Sint-Niklaas – Temse, Hoogkamerstraat T500782 - Ontwerper: Talboom, part of Sweco	03.05.2021

Geachte,

Gelieve hierbij de planning te willen vinden betreft bovengenoemd project.

Planning der werken (zonder weerverlet en onvoorziene omstandigheden):

Uitvoeringstermijn resterend op 03/05 : 56 werkdagen

Vermoedelijke einddatum der werken : 27/08/2021

Termijnen afhankelijk van weersomstandigheden

03/05/2021 tem 14/05/2021 : kruispunt volledig afgesloten

- Uitgraven koffer fietspad en voetpad Eigenlostraat en kruispunt met Hoogkamerstraat
- Aanleg fundering voetpad
- Aanleg van funderingen rijweg (10 tot 12/05)
- Plaatsen boordstenen ID1 fietspad
- Aanleg bushaltes : boordstenen en overgangen

(do 13/05 en vr 14/05 : Feestdag Hemelvaart + verschoven feestdag 1/05)

17/05/2021 tem 28/05/2021 : kruispunt volledig afgesloten

- Asfalteren beide onderlagen Eigenlostraat en kruispunt (fase 1) (17 en 18/05)
- Plaatsen van boordstenen ID1 fietspad
- Asfalteren onderlaag fietspad Eigenlostraat
- Aanleg van opritten en voetpaden
- Aanleg van verkeersdrempel en inritbanden zijtak Hoogkamerstraat, (kant Sint-Niklaas)

31/05/2021 tem 04/06/2021 : kruispunt volledig afgesloten

- Asfalteren onderlaag en toplaag fietspad Eigenlostraat
- Plaatsen verkeerslichten
- Afwerken betonstraatstenen bushaltes en kruispunt
- Asfalteren toplaag fase 1
- Aanbrengen van wegmarkeringen Kruispunt en Eigenlostraat
- **Vanaf 05/06 open stellen van kruispunt**



31/05/2021 tem 11/06/2021 : (FASE 2) 1 week overlap voor start aanleg verkeersdrempel zijtak Hoogkamerstraat (kant Temse) kruispunt Kapelanielaan pas afgesloten wanneer Eigenlo weer open is

- 31/05 tot 04/06 : opbraakwerken enkel zijtak Hoogkamerstraat (kant Temse)
- Aanleg van drempелеlementen en inritbanden zijtak Hoogkamerstraat
- **Vanaf 07/06 : kruispunt met Kapelanielaan (Wase Werkplaats) volledig afgesloten**
- Opbraakwerken Hoogkamerstraat vanaf brug E17 tot en met kruispunt Kapelanielaan
- Aanleg van kantstrook en boordstenen in glijbekisting
- Aanleg van onderfundering en minder-hindersteenslag

14/06/2021 tem 25/06/2021 : (FASE 2)

- Aanleg van bushalteboordstenen (thv DBM)
- Aanleg fundering rijweg
- Aanleg van lijnvormige elementen ID1 voor fietspad
- Asfalteren van rijweg en fietspad


28/06/2021 tem 02/07/2021 : (FASE 3)

- **Vanaf 28/06 : start opbraakwerken Eurolaan**
- Aanleg van lijnvormige elementen
- Plaatsen van drempелеlementen en inritbanden Eurolaan
- Werken thv bushalte

05/07/2021 tem 09/07/2021 : (FASE 3)

- Aanleg van lijnvormige elementen
- Aanzet Eurolaan : uitharding beton en drempels tijdens bouwverlof
- Vanaf 03/08 tot 06/08 : asfaltering en markering Eurolaan
- **Eurolaan : opnieuw open vanaf 07/08**

12/07/2021 tem 30/07/2021 : BOUWVERLOF



NOTA : Asfalteringswerken (toplaag) op brughellingen van rijweg en fietspad vermoedelijk nog 1 eerste helft augustus om kruispunten Kapelanielaan en Eurolaan tijdig klaar te krijgen.

03/08/2021 tem 06/08/2021 : (vervolg FASE 3)

- asfaltering en markering Eurolaan
- **Eurolaan : opnieuw open vanaf 07/08**
- Afwerken fietspad en bushalte tussen Eurolaan en Kapelanielaan

09/08/2021 tem 13/08/2021 : (vervolg FASE 3)

- Afwerken fietspad en bushalte tussen Eurolaan en Kapelanielaan

16/08/2021 tem 20/08/2021 : (vervolg FASE 3) (16/08 : OLV Hemelvaart)

- Opbraak fietspad en aanleg opritten in betonstraatstenen langs pare kant tussen Eurolaan en Kapelanielaan

23/08/2021 tem 27/08/2021 :

- Algemene afwerking en opkuis

Steeds tot uw dienst voor verdere inlichtingen, verblijven wij met de meeste Hoogachting

Stijn Van den Berghe
Gedelegeerd bestuurder